

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं की एस0एल0ए0सी0 द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन की 100वीं बैठक दिनांक 03.11.2022 का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 03.11.2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास हेतु एस0एल0ए0सी0 की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अवगत कराया कि उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा 02 परियोजनाएं, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 01 परियोजना एवं रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 01 परियोजना कुल 03 प्राधिकरणों की 04 परियोजनाएं संशोधन हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवरण निम्नवत है:-

(घनराशि लाख रु० में)

कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	EWS आवास	परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान
उन्नाव-शुक्लागंज वि०प्रा०	बाहरी	480	2688.00	720.00	480.00	960.00	528.00
संशोधित विवरण		432	2479.65	648.00	432.00	864.00	535.65
उन्नाव-शुक्लागंज वि०प्रा०	बाहरी	240	1382.64	360.00	240.00	480.00	302.64
संशोधित विवरण		192	1076.69	288.00	192.00	384.00	212.69
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद वि०प्रा०	उसायनी	800	4592.09	1200.00	800.00	1600.00	992.09
संशोधित विवरण		586	3626.41	852.00	568.00	1136.00	1070.41
रायबरेली वि०प्रा०	बरखापुर	520	3401.09	780.00	520.00	1040.00	1061.09
संशोधित विवरण		235	1984.12	352.50	235.00	470.00	926.62

अवगत कराया गया कि उपरोक्त समस्त परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं एवं भवनों का निर्माण पूर्णता के समीप हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं में आवासों की संख्या कम होने के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्तावों एवं संशोधित-7बी का परीक्षण समिति द्वारा किया गया तथा निम्नानुसार अनुशंसा की गयी:-

1. समिति द्वारा सभी परियोजनाओं में मूल एवं संशोधित प्रति आवास लागत का आंकलन किया गया, जिसमें रायबरेली विकास प्राधिकरण की परियोजना में मूल प्रति आवास निर्माण लागत रु० 4.131 लाख के सापेक्ष संशोधित प्रति आवास निर्माण लागत रु० 4.73 लाख पायी गयी जो कि अत्यधिक वृद्धि है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं०-214 दिनांक 04.11.2022 से अवगत कराया गया कि पूर्व लागत की आगणन पर आधारित थी, जबकि वर्तमान लागत की गणना वास्तविक लागत के आधार पर है, जो कि आगणन से उच्च है। इस कारण मूल एवं संशोधित आवास निर्माण लागत में भिन्नता है।
2. समिति द्वारा उपरोक्तानुसार उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की 02 परियोजनाओं, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद की 01 परियोजना एवं रायबरेली विकास प्राधिकरण की 01 परियोजना में प्रस्तावित संशोधन भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार की एस0एल0एस0एम0सी0 के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी।

अधिशासी अभियन्ता
सूडा

महाप्रबन्धक
सी० एण्ड डी०एस०

निदेशक
आवास बन्धु

मिशन निदेशक
/निदेशक, सूडा

4.11.22

संख्या:

214

/अभि0अनु0/रा0वि0प्रा0/2022-23/2022

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ०प्र० (सूडा)
सेक्टर-7 गोमती नगर, लखनऊ।

अभियंत्रण अनुभाग

रायबरेली

दिनांक ०५.११. 2022

विषय: रायबरेली के ग्राम बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्माणाधीन 235 आवासों के निर्माण लागत के वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया रायबरेली के ग्राम बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्माणाधीन 235 आवासों के अन्तर्गत 520 भवनों हेतु डी०पी०आर० की स्वीकृति सी०एस०एम०सी० के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्समय उक्त भवनों के निर्माण लागत की गणना आगणन पर आधारित थी, जिसके अनुसार प्रति भवन की निर्माण लागत रू० 4.13 लाख आ रही थी। आगणन के स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाये आगणन से उच्च प्राप्त हुई है। प्राप्त निविदाओं को न्यायोचित धनराशि से निम्न होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में भवनों की वास्तविक लागत के अनुसार गणना की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक भवन की निर्माण लागत रू० 4.73 लाख आ रही है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम० अहमद)

अधिशाली अभियन्ता

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशाली अभियन्ता