

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 19.06.2023 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. डा० अनिल कुमार, निदेशक, सूडा।
2. श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियंत्रक, सूडा, प्रतिनिधि वित्त विभाग
4. श्री अतुल सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।

मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया/विस्तार आवास) एवं भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त किये जाने हेतु SLSCMC के अनुमोदनोपरान्त टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी ए०टी०आर० प्रेषित की जानी है। उप-समिति के समक्ष बी०एल०सी० घटक की 459 परियोजनाओं तथा ए०एच०पी० घटक की 07 परियोजनाओं की टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी ए०टी०आर० अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी।

इसके अतिरिक्त भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 72 परियोजनाओं में 67,335 आवासों का विभिन्न कारणों से निरस्तीकरण/अभ्यर्पण तथा 01 परियोजना में संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 152 परियोजनाओं में 9,716 अपात्रों का विभिन्न कारणों से करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं।

साथ ही लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास) के अन्तर्गत नवसृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्र की 19 जनपदों की 35 परियोजनाओं में 20,914 आवासों की डीपीआर तैयार की गयी हैं।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा-01:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) की स्वीकृति।

एस०एल०एस०एम०सी० की बैठक दिनांक 10.09.2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ए०टी०आर० के सम्बन्ध में SLSCMC द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "जनपद स्तर पर तैनात परियोजना अधिकारी, डूडा एवं इंजीनियर द्वारा टी०पी०क्यू०एम० एजेन्सी की आख्या में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या प्राप्त कर ली जाये।"

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत 51वीं से 53वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 459 परियोजनाओं में TPQMA की द्वितीय विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी डूडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के

अनुसार तैयार की गयी 459 परियोजनाओं की Action Taken Report समिति के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S. No.	CSMC No./Date	No. of Projects	No. of Sanctioned DUs	No. of DUs Visited
Second Visit				
1	51st CSMC Dt. 07-08-2020	353	155159	23,015
2	52nd CSMC Dt. 20-01-2021	21	11,568	1,601
3	53rd CSMC Dt. 22-02-2021	85	50,471	6,944
Total		459	217,198	31,560

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
1	N	Agra	Shamsabad	51/07-08-2020	446	Yes
2	N	Agra	Kiraoali	51/07-08-2020	505	Yes
3	N	Agra	Fatehpur Sikri	51/07-08-2020	774	Yes
4	N	Agra	Pinahat	51/07-08-2020	557	Yes
5	N	Agra	Bah	51/07-08-2020	335	Yes
6	N	Agra	Fatehabad	51/07-08-2020	681	Yes
7	N	Agra	Achhnera	51/07-08-2020	340	Yes
8	N	Agra	Agra	51/07-08-2020	5221	Yes
9	N	Aligarh	Khair	53/22-02-2021	380	Yes
10	N	Aligarh	Jatari	53/22-02-2021	222	Yes
11	N	Aligarh	Atrauli	53/22-02-2021	257	Yes
12	E	Aligarh	Atrauli	53/22-02-2021	263	Yes
13	N	Ambedkar Nagar	Tanda	51/07-08-2020	471	Yes
14	N	Ambedkar Nagar	Ilfatganj Bazar	51/07-08-2020	105	Yes
15	N	Ambedkar Nagar	Jalalpur	51/07-08-2020	194	Yes
16	N	Ambedkar Nagar	Ashrafpur Kichhauchha	51/07-08-2020	197	Yes
17	N	Ambedkar Nagar	Akbarpur	51/07-08-2020	3008	Yes
18	N	Ambedkar Nagar	Tanda	51/07-08-2020	471	Yes
19	N	Amethi	Jais	51/07-08-2020	428	Yes
20	N	Amethi	Amethi	51/07-08-2020	126	Yes
21	N	Amethi	Gauriganj	51/07-08-2020	335	Yes
22	E	Amethi	Jais	51/07-08-2020	72	Yes
23	E	Amethi	Gauriganj	51/07-08-2020	194	Yes
24	N	Amethi	Musafirkhana	51/07-08-2020	30	Yes
25	E	Amethi	Musafirkhana	51/07-08-2020	23	Yes
26	E	Amethi	Amethi	51/07-08-2020	48	Yes
27	N	Amroha	Hasanpur	51/07-08-2020	106	Yes
28	N	Auraiya	Dibiyapur	51/07-08-2020	176	Yes
29	N	Auraiya	Babarpur Ajitmal	51/07-08-2020	199	Yes
30	N	Ayodhya	Bikapur	51/07-08-2020	494	Yes
31	N	Ayodhya	Bhadarsa	51/07-08-2020	100	Yes
32	N	Ayodhya	Ayodhya	51/07-08-2020	4839	Yes
33	E	Ayodhya	Bhadarsa	51/07-08-2020	12	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
80	N	Bara Banki	Dariyabad	51/07-08-2020	124	Yes
81	N	Bara Banki	Belhara	51/07-08-2020	567	Yes
82	N	Bara Banki	Banki	51/07-08-2020	78	Yes
83	N	Bareilly	Thiriya Nizamat Khan	51/07-08-2020	127	Yes
84	E	Bareilly	Sirauli	51/07-08-2020	93	Yes
85	N	Bareilly	Nawabganj	51/07-08-2020	194	Yes
86	N	Bareilly	Aonla	51/07-08-2020	475	Yes
87	N	Bareilly	Mirganj	51/07-08-2020	963	Yes
88	N	Bareilly	Bareilly	51/07-08-2020	1290	Yes
89	N	Bareilly	Sirauli	51/07-08-2020	512	Yes
90	N	Bareilly	Faridpur NPP	51/07-08-2020	413	Yes
91	N	Bareilly	Rithora	51/07-08-2020	326	Yes
92	N	Bareilly	Shergarh	51/07-08-2020	464	Yes
93	N	Basti	Bankati	51/07-08-2020	836	Yes
94	N	Basti	Ruthauli Bazar	51/07-08-2020	440	Yes
95	N	Basti	Bhanpur Kasba	51/07-08-2020	1218	Yes
96	N	Basti	Gayghat	52/20-01-2021	626	Yes
97	N	Basti	Harraiya	53/22-02-2021	320	Yes
98	N	Basti	Basti	53/22-02-2021	1040	Yes
98	N	Bhadohi	Gopiganj	51/07-08-2020	446	Yes
99	N	Bhadohi	Suriyawan	51/07-08-2020	375	Yes
100	N	Bhadohi	Nai Bazar	51/07-08-2020	637	Yes
101	N	Bhadohi	Ghosia Bazar	51/07-08-2020	199	Yes
102	N	Bhadohi	Bhadohi	51/07-08-2020	1731	Yes
103	N	Bhadohi	Khamaria	51/07-08-2020	913	Yes
104	N	Bijnor	Sherkot	51/07-08-2020	209	Yes
105	N	Bijnor	Sahanpur	51/07-08-2020	364	Yes
106	N	Bijnor	Nehtaur	51/07-08-2020	69	Yes
107	N	Bijnor	Bijnor	51/07-08-2020	1087	Yes
108	N	Budaun	Dataganj	51/07-08-2020	559	Yes
109	N	Budaun	Saidpur	51/07-08-2020	158	Yes
110	N	Budaun	Kakrala	51/07-08-2020	212	Yes
111	N	Budaun	Wazirganj	51/07-08-2020	165	Yes
112	N	Budaun	Usawan	51/07-08-2020	260	Yes
113	E	Budaun	Saidpur	51/07-08-2020	16	Yes
114	N	Budaun	Allapur	53/22-02-2021	530	Yes
115	N	Budaun	Rudayan	53/22-02-2021	247	Yes
116	N	Budaun	Ujhani	53/22-02-2021	419	Yes
117	N	Bulandshahr	Gulaothi	51/07-08-2020	146	Yes
118	N	Bulandshahr	Sikandrabad	51/07-08-2020	145	Yes
119	N	Bulandshahr	Khurja	51/07-08-2020	830	Yes
120	N	Bulandshahr	Khanpur	51/07-08-2020	325	Yes
121	N	Chandauli	Saiyad Raza	51/07-08-2020	89	Yes
122	N	Chitrakoot	Rajapur	51/07-08-2020	403	Yes
123	N	Chitrakoot	Manikpur Sarhat	51/07-08-2020	261	Yes
124	N	Deoria	Salempur	51/07-08-2020	286	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
34	N	Ayodhya	Gosainganj	51/07-08-2020	79	Yes
35	N	Azamgarh	Katghar Lalganj	51/07-08-2020	26	Yes
36	N	Azamgarh	Sarai Mir	51/07-08-2020	149	Yes
37	E	Azamgarh	Katghar Lalganj	51/07-08-2020	8	Yes
38	N	Azamgarh	Azmatgarh	51/07-08-2020	264	Yes
39	N	Azamgarh	Bilariaganj	51/07-08-2020	87	Yes
40	N	Azamgarh	Jiyanpur	51/07-08-2020	139	Yes
41	N	Azamgarh	Atrauliya	51/07-08-2020	51	Yes
42	N	Azamgarh	Phulpur	51/07-08-2020	37	Yes
43	N	Azamgarh	Mehnagar	51/07-08-2020	83	Yes
44	N	Azamgarh	Nizamabad	51/07-08-2020	47	Yes
45	N	Azamgarh	Mubarakpur	51/07-08-2020	561	Yes
46	N	Azamgarh	Mahul Khas	51/07-08-2020	43	Yes
47	E	Azamgarh	Phulpur	51/07-08-2020	30	Yes
48	E	Azamgarh	Mehnagar	51/07-08-2020	21	Yes
49	N	Azamgarh	Jahanaganj	51/07-08-2020	804	Yes
50	N	Baghpat	Baghpat	51/07-08-2020	528	Yes
51	N	Baghpat	Chhaprauli	51/07-08-2020	98	Yes
52	N	Baghpat	Agarwal Mandi (Tatiri)	51/07-08-2020	81	Yes
53	N	Bahraich	Bahraich	51/07-08-2020	91	Yes
54	N	Bahraich	Jarwal	51/07-08-2020	135	Yes
55	N	Bahraich	Risiya Bazar	51/07-08-2020	31	Yes
56	N	Bahraich	Payagpur	51/07-08-2020	1612	Yes
57	N	Ballia	Chitbara Gaon	51/07-08-2020	162	Yes
58	E	Ballia	Chitbara Gaon	51/07-08-2020	34	Yes
59	E	Ballia	Sahatwar	51/07-08-2020	178	Yes
60	N	Ballia	Sahatwar	51/07-08-2020	687	Yes
61	N	Balrampur	Pachperwa	51/07-08-2020	163	Yes
62	N	Balrampur	Tulsipur	51/07-08-2020	54	Yes
63	N	Balrampur	Utraula	51/07-08-2020	126	Yes
64	N	Balrampur	Balrampur	51/07-08-2020	482	Yes
65	E	Banda	Naraini	51/07-08-2020	33	Yes
66	E	Banda	Banda	51/07-08-2020	110	Yes
67	N	Banda	Banda	51/07-08-2020	474	Yes
68	N	Banda	Oran	51/07-08-2020	110	Yes
69	N	Banda	Tindwari	51/07-08-2020	37	Yes
70	N	Bara Banki	Nawabganj	51/07-08-2020	561	Yes
71	N	Bara Banki	Haidergarh	51/07-08-2020	443	Yes
72	N	Bara Banki	Satrikh	51/07-08-2020	349	Yes
73	N	Bara Banki	Fatehpur	51/07-08-2020	760	Yes
74	N	Bara Banki	Ramnagar	51/07-08-2020	114	Yes
75	N	Bara Banki	Dewa	51/07-08-2020	82	Yes
76	N	Bara Banki	Tikait Nagar	51/07-08-2020	269	Yes
77	N	Bara Banki	Subeha	51/07-08-2020	260	Yes
78	N	Bara Banki	Zaidpur	51/07-08-2020	486	Yes
79	N	Bara Banki	Siddhaur	51/07-08-2020	200	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	
125	N	Deoria	Rampur Karkhana	51/07-08-2020	359	Yes
126	N	Deoria	Lar	51/07-08-2020	245	Yes
127	N	Etah	Nidhauli Kalan	51/07-08-2020	151	Yes
128	N	Etah	Jalesar	51/07-08-2020	401	Yes
129	N	Etah	Jaithara	51/07-08-2020	82	Yes
130	N	Etah	Raja Ka Rampur	51/07-08-2020	304	Yes
131	N	Etah	Awagarh	51/07-08-2020	193	Yes
132	E	Etah	Nidhauli Kalan	51/07-08-2020	27	Yes
133	E	Etah	Raja Ka Rampur	51/07-08-2020	280	Yes
134	N	Etah	Marehra	53/22-02-2021	192	Yes
135	N	Etah	Etah	53/22-02-2021	322	Yes
136	E	Etah	Marehra	53/22-02-2021	26	Yes
137	E	Etah	Etah	53/22-02-2021	60	Yes
138	N	Etawah	Lakhna	51/07-08-2020	328	Yes
139	N	Etawah	Etawah	53/22-02-2021	70	Yes
140	N	Farrukhabad	Kamalganj	51/07-08-2020	62	Yes
141	N	Farrukhabad	Farrukhabad-cum-Fatehgarh	51/07-08-2020	1112	Yes
142	N	Farrukhabad	Mohammadabad	51/07-08-2020	83	Yes
143	E	Farrukhabad	Farrukhabad-cum-Fatehgarh	51/07-08-2020	51	Yes
144	N	Farrukhabad	Shamsabad	53/22-02-2021	287	Yes
145	N	Farrukhabad	Kaimganj	53/22-02-2021	260	Yes
146	E	Farrukhabad	Kampil	53/22-02-2021	298	Yes
147	E	Farrukhabad	Kaimganj	53/22-02-2021	99	Yes
148	E	Farrukhabad	Farrukhabad-cum-Fatehgarh	53/22-02-2021	51	Yes
149	N	Fatehpur	Khaga	51/07-08-2020	170	Yes
150	N	Fatehpur	Bindki	51/07-08-2020	334	Yes
151	N	Fatehpur	Hathgram	51/07-08-2020	111	Yes
152	N	Fatehpur	Kishunpur	51/07-08-2020	122	Yes
153	N	Fatehpur	Kora Jahanabad	51/07-08-2020	317	Yes
154	N	Fatehpur	Fatehpur	53/22-02-2021	2247	Yes
155	N	Firozabad	Shikohabad	51/07-08-2020	568	Yes
156	N	Firozabad	Firozabad	51/07-08-2020	1583	Yes
157	N	Firozabad	Tundla	51/07-08-2020	343	Yes
158	N	Firozabad	Jasrana	51/07-08-2020	144	Yes
159	N	Firozabad	Sirsaganj	51/07-08-2020	335	Yes
160	N	Firozabad	Eka	51/07-08-2020	1603	Yes
161	N	Firozabad	Firozabad	53/22-02-2021	11051	Yes
162	N	Firozabad	Makhanpur	53/22-02-2021	816	Yes
163	N	G. B. Nagar	Jewar	52/20-01-2021	117	Yes
164	N	G. B. Nagar	Dankaur	53/22-02-2021	29	Yes
165	N	Ghaziabad	Niwari	51/07-08-2020	160	Yes
166	N	Ghaziabad	Ghaziabad	51/07-08-2020	291	Yes
167	N	Ghaziabad	Dasna	51/07-08-2020	357	Yes
168	N	Ghaziipur	Bahadurganj	52/20-01-2021	97	Yes
169	N	Ghaziipur	Dildarnagar Fatehpur Bazar	52/20-01-2021	19	Yes
170	N	Ghaziipur	Ghaziipur	52/20-01-2021	160	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
171	N	Ghazipur	Jangipur	52/20-01-2021	96	Yes
172	N	Ghazipur	Mohammadabad	52/20-01-2021	581	Yes
173	N	Ghazipur	Saidpur	52/20-01-2021	450	Yes
174	E	Gonda	Khargupur	51/07-08-2020	42	Yes
175	E	Gonda	Colonelganj	51/07-08-2020	56	Yes
176	E	Gonda	Paraspur	51/07-08-2020	85	Yes
177	E	Gonda	Nawabganj	51/07-08-2020	85	Yes
178	N	Gonda	Khargupur	51/07-08-2020	95	Yes
179	N	Gonda	Paraspur	51/07-08-2020	88	Yes
180	N	Gonda	Mankapur	51/07-08-2020	33	Yes
181	N	Gonda	Nawabganj	51/07-08-2020	31	Yes
182	N	Gorakhpur	Pipiganj	51/07-08-2020	141	Yes
183	N	Gorakhpur	Pipraich	51/07-08-2020	93	Yes
184	N	Gorakhpur	Sangrampur	51/07-08-2020	879	Yes
185	N	Gorakhpur	Barhalganj	51/07-08-2020	211	Yes
186	N	Gorakhpur	Sahjanwan	51/07-08-2020	401	Yes
187	N	Gorakhpur	Gola Bazar	51/07-08-2020	238	Yes
188	N	Hamirpur	Rath	51/07-08-2020	306	Yes
189	N	Hamirpur	Hamirpur	51/07-08-2020	998	Yes
190	N	Hamirpur	Kurara	51/07-08-2020	514	Yes
191	N	Hamirpur	Gohand	51/07-08-2020	392	Yes
192	N	Hapur	Hapur	51/07-08-2020	597	Yes
193	N	Hapur	Pilkhuwa	51/07-08-2020	176	Yes
194	N	Hapur	Garhmukhteshwar	51/07-08-2020	277	Yes
195	E	Hardoi	Pihani	51/07-08-2020	101	Yes
196	N	Hardoi	Shahabad	51/07-08-2020	227	Yes
197	N	Hardoi	Sandila	51/07-08-2020	261	Yes
198	N	Hardoi	Pihani	51/07-08-2020	131	Yes
199	N	Hardoi	Pali	51/07-08-2020	234	Yes
200	E	Hardoi	Shahabad	51/07-08-2020	96	Yes
201	E	Hardoi	Pali	51/07-08-2020	198	Yes
202	E	Hardoi	Hardoi	51/07-08-2020	18	Yes
203	N	Hardoi	Hardoi	51/07-08-2020	31	Yes
204	N	Hardoi	Sandi	53/22-02-2021	155	Yes
205	N	Hardoi	Pihani	53/22-02-2021	97	Yes
206	N	Hardoi	Sandila	53/22-02-2021	153	Yes
207	N	Hardoi	Kursath	53/22-02-2021	220	Yes
208	N	Hardoi	Kachhauna Patseni	53/22-02-2021	135	Yes
209	N	Hardoi	Bilgram	53/22-02-2021	368	Yes
210	N	Hardoi	Beniganj	53/22-02-2021	244	Yes
211	E	Hardoi	Pihani	53/22-02-2021	212	Yes
212	E	Hardoi	Sandi	53/22-02-2021	129	Yes
213	E	Hardoi	Kursath	53/22-02-2021	53	Yes
214	E	Hardoi	Bilgram	53/22-02-2021	139	Yes
215	E	Hardoi	Kachhauna Patseni	53/22-02-2021	160	Yes
216	N	Hathras	Purdilnagar	53/22-02-2021	57	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
217	N	Hathras	Mursan	53/22-02-2021	50	Yes
218	N	Hathras	Sahpau	53/22-02-2021	36	Yes
219	N	Hathras	Sasni	53/22-02-2021	35	Yes
220	N	Jalaun	Orai	51/07-08-2020	1939	Yes
221	N	Jaunpur	Jafarabad	51/07-08-2020	96	Yes
222	N	Jaunpur	Machhlishahr	51/07-08-2020	310	Yes
223	N	Jaunpur	Kerakat	51/07-08-2020	177	Yes
224	N	Jaunpur	Khetasarai	51/07-08-2020	643	Yes
225	N	Jaunpur	Badlapur	51/07-08-2020	1729	Yes
226	N	Jaunpur	Jaunpur	51/07-08-2020	4757	Yes
227	N	Jaunpur	Shahganj	51/07-08-2020	559	Yes
228	N	Jaunpur	Mariahu	51/07-08-2020	291	Yes
229	N	Jaunpur	Mogra Badshahpur	51/07-08-2020	247	Yes
230	N	Jaunpur	Gaura Badshahpur	51/07-08-2020	957	Yes
231	N	Jaunpur	Kajgaon	51/07-08-2020	495	Yes
232	N	Jaunpur	Rampur	51/07-08-2020	772	Yes
233	N	Jhansi	Jhansi	51/07-08-2020	3145	Yes
234	N	Jhansi	Chirgaon	51/07-08-2020	269	Yes
235	N	Jhansi	Garautha	53/22-02-2021	166	Yes
236	N	Jhansi	Tondi Fatehpur	53/22-02-2021	1063	Yes
237	N	Kannauj	Chhibramau	51/07-08-2020	259	Yes
238	N	Kanpur Dehat	Shivli	51/07-08-2020	209	Yes
239	N	Kanpur Dehat	Pukhrayan	51/07-08-2020	290	Yes
240	N	Kanpur Dehat	Jhinjhak	51/07-08-2020	583	Yes
241	N	Kanpur Dehat	Amraudha	51/07-08-2020	157	Yes
242	N	Kanpur Dehat	Rasulabad	52/20-01-2021	609	Yes
243	N	Kanpur Dehat	Sikandra	52/20-01-2021	180	Yes
244	N	Kanpur Nagar	Ghatampur	51/07-08-2020	105	Yes
245	N	Kanpur Nagar	Kanpur	51/07-08-2020	1401	Yes
246	N	Kanpur Nagar	Kanpur	53/22-02-2021	2482	Yes
247	N	Kasganj	Sidhpura	51/07-08-2020	75	Yes
248	N	Kasganj	Sahawar	51/07-08-2020	39	Yes
249	N	Kasganj	Bilram	51/07-08-2020	126	Yes
250	N	Kasganj	Mohanpur	51/07-08-2020	28	Yes
251	N	Kasganj	Kasganj	51/07-08-2020	170	Yes
252	N	Kasganj	Amanpur	51/07-08-2020	47	Yes
253	E	Kasganj	Sidhpura	51/07-08-2020	12	Yes
254	E	Kasganj	Kasganj	51/07-08-2020	21	Yes
255	E	Kasganj	Bilram	51/07-08-2020	13	Yes
256	E	Kasganj	Mohanpur	51/07-08-2020	14	Yes
257	E	Kasganj	Amanpur	51/07-08-2020	21	Yes
258	N	Kasganj	Bhargain	51/07-08-2020	168	Yes
259	E	Kasganj	Sahawar	51/07-08-2020	41	Yes
260	N	Kaushambi	Ajhuwa	51/07-08-2020	75	Yes
261	N	Kaushambi	Sirathu	51/07-08-2020	215	Yes
262	N	Kaushambi	Chail	51/07-08-2020	104	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
263	N	Kaushambi	Manjhanpur	51/07-08-2020	1455	Yes
264	N	Kaushambi	Bharwari	51/07-08-2020	1711	Yes
265	N	Kushinagar	Khadda	51/07-08-2020	348	Yes
266	E	Kushinagar	Hata	51/07-08-2020	2985	Yes
267	N	Lakhimpur Kheri	Barwar	51/07-08-2020	768	Yes
268	N	Lakhimpur Kheri	Gola Gokaran Nath	51/07-08-2020	696	Yes
269	E	Lakhimpur Kheri	Gola Gokaran Nath	51/07-08-2020	93	Yes
270	N	Lakhimpur Kheri	Lakhimpur	51/07-08-2020	497	Yes
271	E	Lakhimpur Kheri	Barwar	51/07-08-2020	341	Yes
272	E	Lakhimpur Kheri	Dhaurehra	52/20-01-2021	284	Yes
273	N	Lakhimpur Kheri	Dhaurehra	52/20-01-2021	750	Yes
274	N	Lakhimpur kheri	Oel Dhakwa	53/22-02-2021	258	Yes
275	N	Lakhimpur kheri	Mohammadi	53/22-02-2021	505	Yes
276	N	Lakhimpur kheri	Barwar	53/22-02-2021	95	Yes
277	N	Lakhimpur kheri	Singahi Bhirauna	53/22-02-2021	694	Yes
278	N	Lakhimpur kheri	Lakhimpur	53/22-02-2021	119	Yes
279	N	Lakhimpur kheri	Dhaurehra	53/22-02-2021	573	Yes
280	N	Lalitpur	Lalitpur	52/20-01-2021	5753	Yes
281	N	Lalitpur	Talbehat	52/20-01-2021	147	Yes
282	E	Lucknow	Itaunja	51/07-08-2020	72	Yes
283	E	Lucknow	Lucknow	51/07-08-2020	19	Yes
284	E	Lucknow	Kakori	51/07-08-2020	261	Yes
285	N	Lucknow	Bakshi Ka Talab	51/07-08-2020	522	Yes
286	N	Lucknow	Gosainganj	51/07-08-2020	108	Yes
287	N	Lucknow	Itaunja	51/07-08-2020	212	Yes
288	N	Lucknow	Amethi	51/07-08-2020	548	Yes
289	N	Lucknow	Lucknow	51/07-08-2020	736	Yes
290	N	Lucknow	Lucknow	53/22-02-2021	4391	Yes
291	N	Lucknow	Malihabad	53/22-02-2021	365	Yes
292	E	Lucknow	Malihabad	53/22-02-2021	20	Yes
293	N	Maharajganj	Sonauli	51/07-08-2020	386	Yes
294	E	Maharajganj	Sonauli	51/07-08-2020	207	Yes
295	N	Mahoba	Kabrai	51/07-08-2020	611	Yes
296	N	Mahoba	Charkhari	51/07-08-2020	229	Yes
297	N	Mahoba	Kharela	51/07-08-2020	396	Yes
298	N	Mahoba	Mahoba	51/07-08-2020	1435	Yes
299	N	Mahoba	Mahoba	53/22-02-2021	889	Yes
300	N	Mainpuri	Bewar	51/07-08-2020	104	Yes
301	N	Mainpuri	Mainpuri	51/07-08-2020	222	Yes
302	N	Mainpuri	Karhal	51/07-08-2020	379	Yes
303	N	Mainpuri	Bhogaon	51/07-08-2020	125	Yes
304	N	Mainpuri	Mainpuri	53/22-02-2021	860	Yes
305	N	Mainpuri	Bhogaon	53/22-02-2021	98	Yes
306	N	Mainpuri	Kusmara	53/22-02-2021	98	Yes
307	N	Mainpuri	Jyoti Khuriya	53/22-02-2021	188	Yes
308	N	Mainpuri	Bewar	53/22-02-2021	214	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
309	E	Mainpuri	Mainpuri	53/22-02-2021	335	Yes
310	E	Mainpuri	Bewar	53/22-02-2021	80	Yes
311	N	Mathura	Raya	51/07-08-2020	178	Yes
312	N	Mathura	Baldeo	51/07-08-2020	88	Yes
313	N	Mathura	Mathura	51/07-08-2020	5006	Yes
314	N	Mathura	Bajna	51/07-08-2020	236	Yes
315	N	Mathura	Kosi Kalan	51/07-08-2020	77	Yes
316	N	Mau	Muhammadabad	51/07-08-2020	511	Yes
317	N	Mau	Madhuban	51/07-08-2020	285	Yes
318	N	Mau	Chiraiyakot	51/07-08-2020	331	Yes
319	E	Mau	Chiraiyakot	51/07-08-2020	75	Yes
320	N	Mau	Kopaganj	53/22-02-2021	413	Yes
321	N	Meerut	Meerut	52/20-01-2021	121	Yes
322	N	Mirzapur	Chunar	51/07-08-2020	153	Yes
323	N	Mirzapur	Mirzapur-cum-Vindhyachal	51/07-08-2020	424	Yes
324	N	Mirzapur	Ahaura	51/07-08-2020	59	Yes
325	N	Mirzapur	Kachhwa	53/22-02-2021	58	Yes
326	N	Mirzapur	Ahaura	53/22-02-2021	652	Yes
327	N	Mirzapur	Mirzapur-cum-Vindhyachal	53/22-02-2021	2619	Yes
328	N	Moradabad	Moradabad	51/07-08-2020	1360	Yes
329	N	Moradabad	Kanth	51/07-08-2020	489	Yes
330	N	Moradabad	Bilari	51/07-08-2020	421	Yes
331	N	Moradabad	Aghwanpur	51/07-08-2020	415	Yes
332	N	Moradabad	Umri Kalan	51/07-08-2020	428	Yes
333	N	Muzzaffarnagar	Miranpur	51/07-08-2020	101	Yes
334	N	Muzzaffarnagar	Muzaffarnagar	51/07-08-2020	471	Yes
335	N	Muzzaffarnagar	Charthawal	51/07-08-2020	195	Yes
336	N	Muzzaffarnagar	Bhokarhedi	51/07-08-2020	371	Yes
337	N	Muzzaffarnagar	Jansath	51/07-08-2020	91	Yes
338	N	Muzzaffarnagar	Sisauli	51/07-08-2020	299	Yes
339	N	Muzzaffarnagar	Shahpur	51/07-08-2020	93	Yes
340	N	Muzzaffarnagar	Purquazi	51/07-08-2020	150	Yes
341	N	Muzzaffarnagar	Khatauli	51/07-08-2020	145	Yes
342	N	Muzzaffarnagar	Budhana	51/07-08-2020	102	Yes
343	N	Muzzaffarnagar	Purquazi	53/22-02-2021	132	Yes
344	N	Muzzaffarnagar	Sisauli	53/22-02-2021	138	Yes
345	N	Muzzaffarnagar	Charthawal	53/22-02-2021	138	Yes
346	N	Muzzaffarnagar	Muzaffarnagar	53/22-02-2021	425	Yes
347	N	Muzzaffarnagar	Miranpur	53/22-02-2021	170	Yes
348	N	Muzzaffarnagar	Shahpur	53/22-02-2021	197	Yes
349	N	Muzzaffarnagar	Budhana	53/22-02-2021	97	Yes
350	N	Muzzaffarnagar	Khatauli	53/22-02-2021	99	Yes
351	N	Muzzaffarnagar	Bhokarhedi	53/22-02-2021	492	Yes
352	N	Pilibhit	Kalinagar	53/22-02-2021	264	Yes
353	E	Pilibhit	Kalinagar	53/22-02-2021	174	Yes
354	N	Pratapgarh	Kunda	51/07-08-2020	73	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
355	N	Pratapgarh	Katra Medniganj	51/07-08-2020	38	Yes
356	N	Pratapgarh	Antu	51/07-08-2020	217	Yes
357	N	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	51/07-08-2020	294	Yes
358	N	Pratapgarh	Patti	51/07-08-2020	164	Yes
359	N	Pratapgarh	Pratapgarh City	51/07-08-2020	322	Yes
360	N	Pratapgarh	Raniganj	51/07-08-2020	1594	Yes
361	N	Pratapgarh	Suvansa	51/07-08-2020	1054	Yes
362	N	Prayagraj	Jhusi	51/07-08-2020	219	Yes
363	N	Prayagraj	Bharatganj	51/07-08-2020	1193	Yes
364	N	Prayagraj	Handia	51/07-08-2020	164	Yes
365	N	Prayagraj	Prayagraj	51/07-08-2020	558	Yes
366	N	Prayagraj	Phulpur	51/07-08-2020	160	Yes
367	N	Prayagraj	Lal Gopalganj Nindaura	51/07-08-2020	110	Yes
368	N	Prayagraj	Sirsa	51/07-08-2020	315	Yes
369	N	Prayagraj	Mau Aima	51/07-08-2020	479	Yes
370	N	Prayagraj	Shankargarh	51/07-08-2020	93	Yes
371	E	Prayagraj	Shankargarh	51/07-08-2020	29	Yes
372	N	Prayagraj	Koraon	52/20-01-2021	156	Yes
373	E	Rae Bareli	Bachhrawan	51/07-08-2020	57	Yes
374	N	Rae Bareli	Nasirabad	51/07-08-2020	105	Yes
375	N	Rae Bareli	Lalganj	51/07-08-2020	40	Yes
376	N	Rae Bareli	Unchahar	51/07-08-2020	174	Yes
377	N	Rae Bareli	Rae Bareli	52/20-01-2021	230	Yes
378	N	Rampur	Maswasi	51/07-08-2020	156	Yes
379	N	Rampur	Milak	51/07-08-2020	390	Yes
380	N	Rampur	Kemri	51/07-08-2020	215	Yes
381	N	Rampur	Tanda	51/07-08-2020	654	Yes
382	N	Rampur	Shahabad	51/07-08-2020	1143	Yes
383	N	Rampur	Bilaspur NPP	51/07-08-2020	299	Yes
384	N	Rampur	Rampur	51/07-08-2020	1772	Yes
385	N	Saharanpur	Rampur Maniharan	51/07-08-2020	207	Yes
386	N	Saharanpur	Saharanpur	51/07-08-2020	4533	Yes
387	N	Saharanpur	Sarsawa	51/07-08-2020	189	Yes
388	N	Saharanpur	Ambehta	51/07-08-2020	339	Yes
389	N	Saharanpur	Chilkana Sultanpur	51/07-08-2020	108	Yes
390	N	Saharanpur	Deoband	51/07-08-2020	175	Yes
391	N	Saharanpur	Gangoh	51/07-08-2020	66	Yes
392	N	Saharanpur	Nanauta	53/22-02-2021	151	Yes
393	N	Saharanpur	Saharanpur	53/22-02-2021	3905	Yes
394	N	Saharanpur	Behat	53/22-02-2021	75	Yes
395	N	Saharanpur	Gangoh	53/22-02-2021	177	Yes
396	N	Sambhal	Narauli	51/07-08-2020	373	Yes
397	N	Sambhal	Babrala	51/07-08-2020	124	Yes
398	N	Sambhal	Chandausi	51/07-08-2020	287	Yes
399	N	Sambhal	Sirsi	51/07-08-2020	207	Yes
400	N	Sambhal	Sambhal	51/07-08-2020	720	Yes

S. No.	BLC N/E	Project Details				General Observ. of TPQMA Report
		District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
401	N	Sambhal	Bahjoi	51/07-08-2020	466	Yes
402	N	Sambhal	Gawan	51/07-08-2020	52	Yes
403	N	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	51/07-08-2020	1614	Yes
404	N	Sant Kabir Nagar	Mehdawal	51/07-08-2020	454	Yes
405	E	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	51/07-08-2020	763	Yes
406	E	Sant Kabir Nagar	Mehdawal	51/07-08-2020	247	Yes
407	E	Sant Kabir Nagar	Baghnagar urf Bakhira NP	51/07-08-2020	280	Yes
408	N	Sant Kabir Nagar	Baghnagar urf Bakhira NP	51/07-08-2020	2254	Yes
409	N	Shahjahanpur	Tilhar	51/07-08-2020	184	Yes
410	E	Shahjahanpur	Katra	51/07-08-2020	168	Yes
411	N	Shahjahanpur	Katra	51/07-08-2020	631	Yes
412	N	Shahjahanpur	Jalalabad	51/07-08-2020	115	Yes
413	N	Shahjahanpur	Allahganj	51/07-08-2020	66	Yes
414	N	Shahjahanpur	Kanth	51/07-08-2020	95	Yes
415	N	Shahjahanpur	Powayan	51/07-08-2020	390	Yes
416	N	Shahjahanpur	Khudaganj	51/07-08-2020	618	Yes
417	N	Shahjahanpur	Khutar	51/07-08-2020	610	Yes
418	N	Shahjahanpur	Shahjahanpur	51/07-08-2020	963	Yes
419	N	Shamli	Ailam	51/07-08-2020	242	Yes
420	N	Shamli	Banat	51/07-08-2020	141	Yes
421	N	Shamli	Thana Bhawan	51/07-08-2020	72	Yes
422	N	Shamli	Shamli	51/07-08-2020	188	Yes
423	N	Shamli	Kandhla	51/07-08-2020	256	Yes
424	N	Shamli	Un	51/07-08-2020	198	Yes
425	N	Shamli	Garhi Pukhta	51/07-08-2020	23	Yes
426	N	Shamli	Jalalabad	51/07-08-2020	93	Yes
427	N	Shamli	Kairana	51/07-08-2020	226	Yes
428	N	Shamli	Jhinjhana	51/07-08-2020	166	Yes
429	N	Siddharthnagar	Shohratgarh	51/07-08-2020	669	Yes
430	N	Siddharthnagar	Siddharthnagar	51/07-08-2020	707	Yes
431	N	Siddharthnagar	Uska Bazar	51/07-08-2020	868	Yes
432	N	Siddharthnagar	Domariyaganj	51/07-08-2020	810	Yes
433	N	Siddharthnagar	Biskohar	51/07-08-2020	500	Yes
434	N	Siddharthnagar	Itwa	51/07-08-2020	370	Yes
435	N	Siddharthnagar	Siddharthnagar	53/22-02-2021	1009	Yes
436	N	Siddharthnagar	Biskohar	53/22-02-2021	524	Yes
437	N	Siddharthnagar	Itwa	53/22-02-2021	335	Yes
438	N	Siddharthnagar	Kapil Vastu	53/22-02-2021	749	Yes
439	N	Siddharthnagar	Barhni Chafa	53/22-02-2021	380	Yes
440	N	Siddharthnagar	Bharat Bhari	53/22-02-2021	533	Yes
441	E	Sitapur	Laharpur	51/07-08-2020	77	Yes
442	N	Sonbhadra	Chopan	51/07-08-2020	264	Yes
443	N	Sonbhadra	Churk Ghurma	51/07-08-2020	714	Yes
444	N	Sonbhadra	Ghorawal	51/07-08-2020	200	Yes
445	N	Sonbhadra	Dudhi	51/07-08-2020	404	Yes
446	N	Sonbhadra	Robertsganj	51/07-08-2020	913	Yes

Project Details						General Observ. of TPQMA Report
S. No.	BLC N/E	District	ULB	CSMC & Date	Sanctioned DU's	
1	2	3	4	5	6	7
447	N	Sultanpur	Dostpur	51/07-08-2020	253	Yes
448	N	Sultanpur	Sultanpur	51/07-08-2020	248	Yes
449	N	Sultanpur	Kadipur	51/07-08-2020	67	Yes
450	N	Sultanpur	Koeripur	51/07-08-2020	227	Yes
451	N	Unnao	Mohan	51/07-08-2020	221	Yes
452	N	Unnao	Gangaghat	51/07-08-2020	817	Yes
453	E	Unnao	Gangaghat	51/07-08-2020	288	Yes
454	N	Unnao	Bangarmau	51/07-08-2020	628	Yes
455	N	Unnao	Auras	52/20-01-2021	325	Yes
456	N	Unnao	Ganj Muradabad	52/20-01-2021	205	Yes
457	N	Unnao	Nawabganj	52/20-01-2021	307	Yes
458	N	Varanasi	Gangapur	52/20-01-2021	355	Yes
459	N	Varanasi	Ramnagar	53/22-02-2021	1343	Yes

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक की परियोजनाओं में थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग (TPQM) एजेन्सी द्वारा किए गए निरीक्षण की आख्या में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

टिप्पणियाँ (Observation)-

1. भवन निर्माण सामग्री स्थानीय विक्रेता से क्रय किए जाने के कारण परीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।
2. भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है।
3. कतिपय लाभार्थियों द्वारा प्रशिक्षित मिस्त्री से निर्माण नहीं कराया जा रहा है।
4. सीवरेज प्रणाली उपलब्ध न होने के कारण कतिपय लाभार्थियों द्वारा आवास के अन्दर ही सैप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है।
5. अधिकतर आवासों में आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लास्टर का कार्य कराया जाना शेष है।
6. कुछ लाभार्थियों द्वारा विद्युतीकरण का कार्य असुरक्षित रूप से कराया जा रहा है।

निष्कर्ष-

1. निर्माण कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार कराया जा रहा है।
2. मुख्यतः निर्माण की गुणवत्ता सन्तोषजनक है, पायी गयी कुछ कमियों के सम्बन्ध में लाभार्थियों को अवगत करा दिया गया है।
3. निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता है।

थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विजिट रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों के निराकरण हेतु जनपदों से प्राप्त अनुपालन आख्या अनुलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा अपनी भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अच्छे स्तर की निर्माण सामग्री का उपयोग एवं अत्यन्त सतर्कता के साथ भवन निर्माण करा रहे हैं। इस कारण बी०एल०सी० घटक में निर्मित होने वाले अधिकतर आवासों की गुणवत्ता उच्च स्तर की है। आवास निर्माण में लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्सी को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप से निर्मित हो रहे आवासों का अनुश्रवण किया जाता है, जिस कारण आवासों में गम्भीर तकनीकी त्रुटि की सम्भावना कम है।

योजनान्तर्गत आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा-निर्देशानुसार नियुक्त थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया जाता है:-

- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के समस्त घटकों के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों का टीपीक्यूएम का निरीक्षण किया जाना है।
- दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना में 10 प्रतिशत आवासों (न्यूनतम 50 आवास) का निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी परियोजना में स्वीकृत आवासों की संख्या 50 से कम है तो ऐसी परियोजनाओं में शत-प्रतिशत घरों का निरीक्षण किया जाएगा।
- निकायों में एक से अधिक बीएलसी परियोजना में आवासों की संख्या 500 से कम होने की दशा में परियोजनाओं को समाहित करते हुए टीपीक्यूएम का निरीक्षण किए जाने वाले घरों का चयन किया जाएगा, ऐसी समाहित की गई परियोजनाओं को एक परियोजना माना जाएगा।
- प्रत्येक परियोजना में टीपीक्यूएम द्वारा 03 चरणों में निरीक्षण किया जाएगा, जो कि परियोजना की प्रगति के अनुसार 10 से 15%, 50 से 60% एवं 85 से 100% पर किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार ए0टी0आर0 पर उप-समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-2:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की 38वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में निजी विकासकर्ता मै0 एटीएस ग्रांड रियलटर्स प्रा0लि0 की 42वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना, मै0 अजनारा इण्डिया लि0 की 39वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना, रायबरेली विकास प्राधिकरण की 38वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 38वीं CSMC में स्वीकृत 03 परियोजनाएं कुल 07 परियोजनाओं में भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) की आख्या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं आवास आयुक्त के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत की गयी थी, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं0 एवं तिथि	जनपद	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
1	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद वि0प्रा0	38वीं / 26.09.2018	फिरोजाबाद	ग्राम उसायनी	800
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मै0 एटीएस ग्रांड रियलटर्स प्रा.लि.)	42वीं / 30.01.2019	गाजियाबाद	रसूलपुर सीकरोड	789
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मै0 अजनारा इण्डिया लि.)	39वीं / 30.10.2018	गाजियाबाद	अजनारा	318
4	रायबरेली विकास प्राधिकरण	38वीं / 26.09.2018	रायबरेली	ग्राम बरखापुर	235
5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं / 26.09.2018	लखनऊ	ग्राम अनौरा	672
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं / 26.09.2018	लखनऊ	ग्राम जहीरपुर, कुर्सी रोड	480
7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं / 26.09.2018	लखनऊ	ग्राम कनकहा,	1344

				मोहनलालगंज	
--	--	--	--	------------	--

अतः उपरोक्तानुसार टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट एवं प्राधिकरण से प्राप्त ए0टी0आर0 पर उप-समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-3ए:-भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 72 परियोजनाओं में 67,335 आवासों का विभिन्न कारणों से निरस्तीकरण/अभ्यर्पण की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत कुल 153 परियोजनाएं स्वीकृत है, जिसमें से 81 परियोजनाओं में 55,933 आवासों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं 72 परियोजनाओं में 76,275 आवास अनारम्भ है।

उक्त के क्रम में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अपनी अनारम्भ परियोजनाओं हेतु आवास बन्धु के माध्यम से विभिन्न प्राधिकरणों व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कुल 66 अनारम्भ परियोजनाओं (64,911 भवन) के निरस्तीकरण एवं 08 परियोजनाओं में 4,936 आवासों के अभ्यर्पण का प्रस्ताव कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

उक्त में से 64 परियोजनाओं में 62,399 आवासों के निरस्तीकरण की संस्तुति SLAC द्वारा दिनांक 29.05.2023 को की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

निरस्तीकरण हेतु परियोजनाओं की संख्या	निरस्तीकरण हेतु आवासों की संख्या	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	कुल परियोजना लागत
64	62,399	93,598.50	62,399.00	1,24,966.29	1,80,027.66	4,60,991.46

तालिका अ – परियोजनाओं के निरस्तीकरण की कारण सहित सूची निम्नवत् है:-

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra Dev Auth	Agra	Mahua Khera	2,016	29	27.12.17	प्राप्त 612 आवेदनों में से मात्र 238 आवेदकों द्वारा ही रू0 6.00 लाख की लागत पर भवन लेने हेतु सहमति दी गयी है। संबंधित स्थल पर सड़क, पहुंच मार्ग, बिजली, पानी, जल निकासी, सीवर आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही आस-पास प्राधिकरण की कोई योजना है और न ही विकसित क्षेत्र या नगरीय सेटलमेंट है, जहां से उपरोक्त सुविधायें संबंधित क्षेत्र तक विस्तारित की जा सकें। अतः 238 लाभार्थियों के लिये Stand Alone रूप में निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव/उचित नहीं है एवं तदक्रम में महुआखेडा योजना निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।
2	Agra Dev Auth	Agra	PMAY-U at Khasra No. 846,848, Agra	576	41	27.12.18	बुढ़ाना में 856 भवन बनाने का प्रस्ताव था। संबंधित स्थल पर सड़क, पहुंच मार्ग, बिजली, पानी, जल निकासी, सीवर आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही आस-पास प्राधिकरण की कोई योजना है और न ही विकसित क्षेत्र या नगरीय सेटलमेंट है, जहां से उपरोक्त सुविधायें संबंधित क्षेत्र तक विस्तारित की जा सकें। उक्त योजना की व्यवहारिकता, बाह्यता एवं वित्तीय विश्लेषण/प्रभाव को देखते हुये योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	Agra Dev Auth	Agra	PMAY-U at Khasra No. 1024,1025, Agra	280	41	27.12.18	(नोट- पूर्व में प्राधिकरण द्वारा टी.टी.जेड. से आच्छादन एवं बाह्य विकास कार्य पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने में असमर्थता नगरीय आवादी से 05 किमी0 दूर होने तथा लाभार्थियों द्वारा देय

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
							धनराशि रु0 3.50 लाख प्रति भवन पर लाभार्थियों की अनुपलब्धता अवगत कराया गया था।)
4	Agra Dev Auth (M/S Atul Infraestate Pvt. Ltd.)	Agra	PMAY-U at Khasra No.30 Mauja Patholi	365	36	24.07.18	प्रस्तावित योजना में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णयानुसार तदर्थ रोक प्रभावी होने के कारण टी.टी.जेड. से अनुमति प्राप्त न होना। पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों द्वारा योजना में पंजीकरण न कराने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।
5	UPAVP	Ambedkar Nagar	Vill Nautariya Mustafabad, Akbarpur	240	42	30.01.19	जिलाधिकारी की संस्तुति के क्रम में डिमाण्ड सर्वे में लाभार्थी न मिलने के कारण भवनों के पंजीकरण नहीं खोले गये। उक्त के दृष्टिगत परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
6	Aligarh Dev Auth	Aligarh	Vill. Manzoor Gadhi	1,344	38	26.09.18	उक्त भूमि मुख्य मार्ग से 04 किमी0 अन्दर विलेज रोड पर स्थित है तथा शहर से बाहर होने के कारण न तो वहां पर कोई अवस्थापना सुविधायें यथा बिजली, पेयजल, जल-मल निस्तारण, नाला आदि उपलब्ध हैं एवं न ही वहां पर भवनों की मांग है।
7	Aligarh Dev Auth	Aligarh	Vill. Cherat Sudhiyaal, Aligarh	4,320	39	30.10.18	मानकों के अनुरूप न्यूनतम चौड़ाई का पहुच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं यथा-बिजली, पेयजल, जल-मल निस्तारण, नाला आदि की उपलब्धता का अभाव है। लो-लाइंग एरिया तथा 10'-10' गहरे गड्ढे हैं एवं वहां पर भवनों की मांग नहीं है।
8	Aligarh Dev Auth	Aligarh	Vill Sahranpur, Aligarh	1,152	42	30.01.19	स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं यथा-बिजली, पेयजल, जल-मल निस्तारण, नाला आदि की उपलब्धता का अभाव है। सुविधायें स्थापित करने में निधारित बजट की तुलना में अत्यधिक व्यय होगा। शहर से 12 किमी0 दूर होने के कारण वहां पर भवनों की मांग नहीं है।
9	Aligarh Dev Auth	Aligarh	Vill Lekhrampur, Aligarh	1,248	42	30.01.19	मानकों के अनुरूप न्यूनतम चौड़ाई का पहुच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं यथा-बिजली, पेयजल, जल-मल निस्तारण, नाला आदि की उपलब्धता का अभाव है एवं वहां पर भवनों की मांग नहीं है।
10	UPAVP	Balrampur	Vill Ghughulpur	288	48	31.10.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
11	Banda Dev Auth	Banda	Gata No. - 3167, Vill. Lakdapurwa	240	38	26.09.18	तत्कालीन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या-11 दिनांक 23.05.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कोई भी व्यक्ति भवन लेने का इच्छुक नहीं है, के संबंध में सूचित किया गया है। डिमाण्ड सर्वे में कुल 1923 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल प्राप्त आवेदनों की जांच 08 अवर अभियन्ताओं द्वारा की गयी जिसमें से 1074 लाभार्थी भवन लेने के इच्छुक नहीं हैं तथा 476 अपात्र हैं साथ ही 342 ऐसे आवेदक पाये गये हैं जिनके द्वारा अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा चुका है व मात्र 31 आवेदक ऐसे पाये गये हैं जो योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं जो अत्यधिक न्यून संख्या में हैं।
12	Banda Dev Auth	Banda	Gata No. - 3185, Vill. Lakdapurwa	512	38	26.09.18	तत्कालीन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या-11 दिनांक 23.05.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कोई भी व्यक्ति भवन लेने का इच्छुक नहीं है, के संबंध में सूचित किया गया है। डिमाण्ड सर्वे में कुल 1923 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल प्राप्त आवेदनों की जांच 08 अवर अभियन्ताओं द्वारा की गयी जिसमें से

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
							1074 लाभार्थी भवन लेने के इच्छुक नहीं हैं तथा 476 अपात्र हैं साथ ही 342 ऐसे आवेदक पाये गये हैं जिनके द्वारा अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा चुका है व मात्र 31 आवेदक ऐसे पाये गये हैं जो योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं जो अत्यधिक न्यून संख्या में हैं।
13	UPAVP	Banda	Vil Ladkapurwa, Banda	240	43	25.02.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
14	Bareilly Dev Auth (M/s Sparsh Transport Carrier Pvt. Ltd.)	Bareilly	Udla Jaagir	192	39	30.10.18	बरेली विकास क्षेत्र में निजी विकासकर्ताओं की तीन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष पंजीकरण खोले गये थे किंतु कई बार प्रयास करने पर भी उक्त योजनाओं हेतु वर्तमान में भी लाभार्थी पूरे नहीं मिल पाये हैं। मेगा बिल्डर के 1500 भवन हेतु 953 आवंटन मोहन इन्फ्रा डेवलपर्स के 364 भवनों हेतु 154 आवंटन व धनराज बिल्डर्स के 480 भवनों के सापेक्ष 480 आवंटन हुए हैं। इस कारण तत्समय ही मै0 स्पर्स ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रा0 लि0 ग्राम उडला जांगीर, बरेली के 192 नग भवनों के निर्माण की परियोजना की स्वीकृत डी0 पी0 आर0 निरस्त करने की स्वीकृति दिनांक 25.02.21 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी है।
15	Bareilly Dev Auth (M/S Pankaj Fabritech JV)	Bareilly	Maple Village, Alampur, Bareilly	834	42	30.01.19	बरेली विकास क्षेत्र में निजी विकासकर्ताओं की तीन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष पंजीकरण खोले गये थे किंतु कई बार प्रयास करने पर भी उक्त योजनाओं हेतु वर्तमान में भी लाभार्थी पूरे नहीं मिल पाये हैं। मेगा बिल्डर के 1500 भवन हेतु 953 आवंटन मोहन इन्फ्रा डेवलपर्स के 364 भवनों हेतु 154 आवंटन व धनराज बिल्डर्स के 480 भवनों के सापेक्ष 480 आवंटन हुए हैं। इस कारण तत्समय ही मै0 पंकज फैब्रीटेक जे0 पी0 प्रा0 लि0 ग्राम आलमपुर, बरेली के 834 नग भवनों के निर्माण की परियोजना की स्वीकृत डी0 पी0 आर0 निरस्त करने की स्वीकृति दिनांक 02.03.21 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी है।
16	UPAVP	Kaushambi	Parasara, Bharwari - Karari Road	144	44	28.06.19	डिमाण्ड सर्वे में लाभार्थी न मिलने के कारण जिलाधिकारी द्वारा लक्ष्य को निरस्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में भवनों के पंजीकरण नहीं खोले गये। उक्त के दृष्टिगत परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
17	UPAVP	Kannauj	Chibramau, Kannauj	96	44	28.06.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
18	UPAVP	Fatehpur	Vill. Andauli Vinoba Nagar	624	42	30.01.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
19	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Vill. Masoori	1,440	38	26.09.18	भूमि जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी थी जिस पर प्राधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर स्थानीय किसानों द्वारा प्रतिरोध किया गया एवं मा0 राजस्व परिषद द्वारा उक्त भूमि पर यथा स्थित बनाये जाने के आदेश निर्गत किये गये तथा 1440 भवनों के सापेक्ष मात्र 291 ही आवेदन प्राप्त हुये थे, प्राप्त 291 आवेदनों में से 143 आवेदक पात्र एवं 148 आवेदक अपात्र थे। 145 पात्र आवेदकों में से 124 आवेदकों को अन्य योजनाओं में भवन आवंटित किये जा चुके हैं तथा 19 आवेदकों द्वारा पंजीकरण राशि वापिस ली जा चुकी है। पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने तथा भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना व्यवहारिक रूप से

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
							उचित नहीं है।
20	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Madhuban Baapudham Yojana	2,160	38	26.09.18	भवन निर्माण कार्य बहुमंजिला प्रस्तावित होने के कारण समस्त आवासीय सुविधायें लिफ्ट आदि का प्राविधान होने, फ्रेम स्ट्रक्चर एवं नींव निर्माण में अत्यधिक व्यय होने के कारण भवन की आंकलित लागत निर्धारित मूल्य से अत्यधिक होने के कारण उक्त भवनों का निर्माण वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।
21	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	38	26.09.18	भवन निर्माण कार्य बहुमंजिला प्रस्तावित होने के कारण समस्त आवासीय सुविधायें लिफ्ट आदि का प्राविधान होने, फ्रेम स्ट्रक्चर एवं नींव निर्माण में अत्यधिक व्यय होने के कारण भवन की आंकलित लागत निर्धारित मूल्य से अत्यधिक होने के कारण उक्त भवनों का निर्माण वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।
22	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Koyal Enclave	1,800	38	26.09.18	भवन निर्माण कार्य बहुमंजिला प्रस्तावित होने के कारण समस्त आवासीय सुविधायें लिफ्ट आदि का प्राविधान होने, फ्रेम स्ट्रक्चर एवं नींव निर्माण में अत्यधिक व्यय होने के कारण भवन की आंकलित लागत निर्धारित मूल्य से अत्यधिक होने के कारण उक्त भवनों का निर्माण वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।
23	UPAVP	Ghaziabad	PMAY-U at Mandola Vihar Yojna	6,000	38	26.09.18	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्लॉट संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
24	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2,280	42	30.01.19	भवन निर्माण कार्य बहुमंजिला प्रस्तावित होने के कारण समस्त आवासीय सुविधायें लिफ्ट आदि का प्राविधान होने, फ्रेम स्ट्रक्चर एवं नींव निर्माण में अत्यधिक व्यय होने के कारण भवन की आंकलित लागत निर्धारित मूल्य से अत्यधिक होने के कारण उक्त भवनों का निर्माण वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।
25	Ghaziabad Dev Auth	Ghaziabad	Niwari, Ghaziabad	288	42	30.01.19	एक ही स्थल के आस-पास 288 & 528 कुल 816 भवन की डीपीआर स्वीकृत है, लेकिन अभी तक मात्र 688 आवेदन ही प्राप्त हुये हैं। इन आवेदकों के विरुद्ध सत्यापन का कार्य ड्रा/सूडा द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त आवेदकों की संख्या कम प्राप्त होने की सम्भावना है। इनके विरुद्ध वर्तमान में 528 भवन स्थल पर निर्माणाधीन हैं तथा 288 भवनों हेतु प्रशासन से भूमि भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्लॉट मात्रा में आवेदक प्राप्त न होने तथा भूमि भी उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।
26	Hapur-Pilkhuwa Dev Auth (M/S Eureka builder Pvt. Ltd.)	Hapur	Mohan Vatika, Hapur	880	36	24.07.18	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण न होने के कारण निजी विकासकर्ता द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में प्राधिकरण की टी.टी.ई.सी. द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
27	Hapur-Pilkhuwa Dev Auth (M/S Shri Jee Housing Pvt. Ltd. (Consortium))	Hapur	Shree Jee Residency, Hapur	480	43	25.02.19	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण न होने के कारण निजी विकासकर्ता द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में प्राधिकरण की टी.टी.ई.सी. द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
28	UPAVP	Hardoi	Vill. Tatyara, Hardoi	528	38	26.09.18	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्लॉट संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
29	UPAVP	Hathras	Vill.	144	46	29.08.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्लॉट संख्या में

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ramanpur, Tehsil Sadar				आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
30	Orai Dev Auth	Jalaun	PMAY-U at Jalaun	192	38	26.09.18	दिनांक 25.11.2019 को आयोजित मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में परियोजना अधिकारी, इडा से पुनः डिमाण्ड सर्वे कराया गया। परियोजना अधिकारी, इडा के पत्र सं0-73/ इडा/ पी0एम0ए0वाई0 / 2019-20, दिनांक 04.02.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि उर्ई नगर से प्रस्तावित स्थल की दूरी 10-12 किमी0 होने के कारण चयनित पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास लेने एवं अंशदान की धनराशि जमा करने में असमर्थता।
31	Jhansi Dev Auth	Jhansi	Vill. Bijauli	432	38	26.09.18	पात्र लाभार्थियों के अभाव में योजना निरस्तीकरण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को पत्र प्रेषित किया गया है।
32	Jhansi Dev Auth	Jhansi	Vill. Khailaar	384	38	26.09.18	पात्र लाभार्थियों के अभाव में योजना निरस्तीकरण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को पत्र प्रेषित किया गया है।
33	Jhansi Dev Auth	Jhansi	Vill. Karari	432	38	26.09.18	पात्र लाभार्थियों के अभाव में योजना निरस्तीकरण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को पत्र प्रेषित किया गया है।
34	Kanpur Dev Auth (M/S Shanvi Resorts Pvt. Ltd.)	Kanpur	Shanvi Green City	576	36	24.07.18	निजी विकासकर्ता द्वारा सी.एस.एम.सी. से स्वीकृति के उपरान्त परियोजना की सी.पी.आर./ डी.पी.आर. अभिकरण के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण अभिकरण द्वारा परियोजना निरस्त किये जाने की संस्तुति करते हुए सी.एस.एम.सी. से केन्द्रांश/ राज्यांश की स्वीकृति को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
35	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Kulgaon Rooma	2,208	38	26.09.18	इस योजना में 2208 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 87, 58, 284 एवं 123 अर्थात् कुल 552 आवेदन प्राप्त हुये थे। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।
36	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Uchti	2,160	38	26.09.18	इस योजना में 2160 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 23, 23, 66 एवं 68 अर्थात् 180 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष अत्यन्त कम आवेदन प्राप्त होने के कारण एवं किसानों से भूमि विवाद होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।
37	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Machariya - Deen Dayal Puram	864	38	26.09.18	इस योजना में प्रस्तावित 864 भवनों के सापेक्ष पूर्व में 03 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 353, 545 एवं 1831 अर्थात् कुल 2729 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों से 1865 अधिक आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त योजना में पर्याप्त डिमाण्ड है, परन्तु योजना हेतु पहुंच मार्ग एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने में आने वाली कठिनाईयों दृष्टिगत उक्त योजना हेतु यह भूमि उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रही है।
38	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Sanigawan	1,728	38	26.09.18	इस योजना में 1728 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 161, 185, 727 एवं 667 अर्थात् कुल 1740 आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त योजना में पर्याप्त

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
							डिमाण्ड है, परन्तु किसानों से भूमि सम्बन्धी विवाद होने के कारण इस योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
39	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Bingawan, Kanpur	1,776	38	26.09.18	इस योजना में 1776 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 94, 128, 374 एवं 761 अर्थात् कुल 1357 आवेदन प्राप्त हुये थे। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं किसानों से भूमि विवाद होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।
40	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Vill. Rooma, Kanpur	3,840	42	30.01.19	इस योजना में 3840 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 01 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें मात्र 885 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष अत्यन्त कम हैं। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित नहीं है।
41	UPAVP	Kanpur Dehat	Vil Aalam chandrapur,	480	43	25.02.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्यास संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
42	Nagar Nigam	Lucknow	Samuh Awas Yojna	239	34	30.05.18	भूमि विवाद निष्पत्ति न होने के कारण प्रश्रुगत स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
43	Lucknow Dev Auth	Lucknow	PMAY-U at Sarojini Nagar	4,456	38	26.09.18	वर्तमान समय तक ग्राम नूर नगर भदरसा तहसील सरोजनी नगर लखनऊ, लखनऊ विकास सीमा क्षेत्र के बाहर है। अतः उक्त भूमि के वर्तमान समय तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में अंतरण न होने के दृष्टिगत 4456 भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत डी.पी.आर./प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा समर्पित किया जा रहा है।
44	UPAVP	Lucknow	Vill. Miranpur, Sarojini Nagar	752	38	26.09.18	जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन नहीं बनाये जा सके। परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
45	UPAVP	Lucknow	Pocket-2, Awadh Vihar Yojana	576	42	30.01.19	कार्य स्थल पर किसानों के विरोध के कारण भवनों का निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके फलस्वरूप परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
46	UPAVP	Mainpuri	Vill Aundey Padriya	528	46	29.08.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्यास संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
47	Mathura Dev Auth	Mathura	Gata No. 304 & 305, Vill Sanrukha Baagar	268	38	26.09.18	परियोजनाएं ITZ से प्रभावित होने, निर्माण स्थल पर मानक के अनुसार 12 मी0 चौड़ी सड़क न मिलने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। परियोजनाओं के निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रेषित है।
48	Mathura Dev Auth	Mathura	Gata No. 351 Vill Sanrukha Baagar	640	38	26.09.18	परियोजनाएं ITZ से प्रभावित होने, निर्माण स्थल पर मानक के अनुसार 12 मी0 चौड़ी सड़क न मिलने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। परियोजनाओं के निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रेषित है।
49	UPAVP	Mau	PMAY-U at Mau	192	46	29.08.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्यास संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
50	Meerut Dev Auth	Meerut	Vill. Braal Pratapur	1,432	38	09.18	भवनों के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में आंगणत पीडब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर.-2018 के आधार पर की गयी

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
							थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान में संशोधित आगमन एस.ओ.आर.-2020 के आधार पर तैयार किया गया है, जिस कारण प्रति भवन निर्माण लागत में वृद्धि हुई है।
51	Meerut Dev Auth	Meerut	Vill. Shobhapur	888	38	26.09.18	परियोजना के प्रस्तावित स्थल पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन होने, भूमि का पुनर्संस्थापन वाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण परियोजना निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित है।
52	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Dhakka 369, 370 Moradabad	304	36	24.07.18	मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में पारित स्थगनादेश के आलोक में योजना को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।
53	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Vill. Shahpur Tigri	1,552	38	26.09.18	वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2020 के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल है, किन्तु प्रश्रुत भूमि वाद से अंतर्ग्रस्त होने के कारण स्थल पर योजना को प्रारम्भ/क्रियान्वित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
54	UPAVP	Moradabad	Sec.-16, Majhola Yojna	528	38	26.09.18	प्राप्त आवेदकों को सेक्टर-16 में रिक्त भवनों में दिया जाना एवं परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
55	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Khasra No. 370, Bhadoura, Moradabad	944	48	31.10.19	मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद विचाराधीन है तथा परियोजना पर वांछित एप्रोच मार्ग उपलब्ध न होने तथा एप्रोच मार्ग हेतु भूमि अर्जन पर व्यय, लगभग 2 मी0 मिट्टी भराई पर व्यय एवं उक्त के दृष्टिगत भवनों के फाउंडेशन हेतु विशिष्ट प्राविधान किये जाने पर भवनों की लागत में अतिरिक्त वृद्धि के कारण परियोजना लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य नहीं रहेगी। अतः योजना को निरस्त किये जाने की कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।
56	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Gata No. 265, Dhakka, Moradabad	272	48	31.10.19	सन्दर्भित भू-भाग के मध्य से 80 फिट चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग के कारण नियोजन प्रभावित हो गया है। साथ ही परियोजना तक पहुंच मार्ग हेतु भूमि नगर निगम के स्वामित्व में है, जिसका प्राधिकरण के पक्ष का नामान्तरण अद्यतन न हो सकने के कारण परियोजना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। अतः इसे ड्रॉप किया जाना उचित है।
57	Muzaffar Nagar Dev Auth	Muzaffar Nagar	Vill. Begraipur	256	38	26.09.18	256 ईडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 58 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
58	Muzaffar Nagar Dev Auth	Muzaffar Nagar	Vill. Budhana	256	38	26.09.18	256 ईडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 63 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
59	Muzaffar Nagar Dev Auth	Muzaffar Nagar	Bhopa Road East	400	39	30.10.18	400 ईडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 11 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
60	UPAVP	Raebareilly	Vill. Devchandpur Tehsil Sadar	528	46	29.08.19	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्लॉट संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
61	UPAVP	Firozabad	Vill. Usaayeni	128	46	29.08.19	डिमाण्ड सर्वे में लाभार्थी न मिलने के कारण भवनों के पंजीकरण नहीं खोले गये जिसके दृष्टिगत परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
62	UPAVP	Umaria	Vill. Singhauri	240	38	26.09.18	परिषद द्वारा खोले गये पंजीकरण में प्लॉट संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।
63	Lucknow Dev	Lucknow	Purana	120	56	23.11.21	प्रश्रुत भूमि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के एलाइमेंट

S. No.	Authority Name	District	Project Name	Nos. of DUs	CSM C No.	CSMC Date	Reason of Cancellation
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auth		Haidrabad,H asanganj				के सदुपयोग में आ रही है। जिसके कारण डी.पी.आर./प्रस्ताव को प्राधिकरण समर्पित किया जा रहा है।
64	Rae Bareli Dev Auth	Rae Bareli	Devanandpur, Rai Bareilly	457	42	30.01.19	प्रश्नगत परियोजना का स्थल शहर से बाहर होने के कारण बाह्य विकास कार्य हेतु डी0पी0आर0 धनांक रू0 311.95 लाख वित्त पोषण हेतु प्राधिकरण पत्र संख्या-1743/अभि0अनु0 /रा0वि0प्रा0/2019-22/2020 दिनांक 25.01.2020 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्रेषित की गयी थी। जिसे उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-11301/आठ-1 -20-339/2019 दिनांक 18.09.2020 द्वारा बाह्य विकास कार्य के वित्त पोषण का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। प्रस्तावित स्थल अभी विकसित नहीं है। देवानन्दपुर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की परियोजना जो वर्ष 2018 में तैयार की गयी थी, तत्समय प्रति भवन की लागत रू0 6.50 लाख की आ रही थी। परियोजना की डी0पी0आर0 वर्ष 2022 की दरों का समावेश करने हुए जब डी.पी.आर. को अपडेट किया जाता है तो प्रति भवन की लागत रू0 8.56 लाख आ रही है।
Total				62,399			

उक्त के अतिरिक्त 08 परियोजनाओं में 4,936 आवासों के अभ्यर्पण का आवास बन्धु के माध्यम से विभिन्न प्राधिकरणों व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परिक्षण SLAC द्वारा दिनांक 29.05.2023 को किया गया की एवं अभ्यर्पण की संस्तुति की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है—

S. No.	Authority Name	City	Project Name	Nos. of DUs	Curtailement	Revised Sanction	CSMC No.	CSMC Date	Reason for Curtailment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ayodhya - Faizabad Dev Auth	Ayodhya	Vill. Bag Vijesi	640	256	384	38	26.09.18	भूमि कम प्राप्त होने के कारण 256 भवनों का निर्माण कार्य संभव नहीं है।
2	UPAVP	Bahraich	Bhinga Road, Bahraich	192	48	144	38	26.09.18	अवशेष 48 भवनों को पात्र लाभार्थी न होने के दृष्टिगत निरस्तीकरण।
3	UPAVP	Etawah	Spining Mill Housing Scheme, Etawah	192	48	144	38	26.09.18	अवशेष 96 भवनों के सापेक्ष प्राप्त लाभार्थियों के दृष्टिगत 48 भवनों के निर्माण हेतु निविदा आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 48 भवन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित।
4	UPAVP	Meerut	Sector 8-A, Jagrit Vihar, Meerut	816	144	672	42	30.01.19	अवशेष 144 भवनों हेतु पात्र लाभार्थी न होने के दृष्टिगत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित।
5	UPAVP	Moradabad	Sector 15, Majhola Yojana	1,200	528	672	38	26.09.18	अवशेष 528 भवनों को पात्र लाभार्थी न होने के दृष्टिगत निरस्तीकरण।

S. No.	Authority Name	City	Project Name	Nos. of DUs	Curtailment	Revised Sanction	CSMC No.	CSMC Date	Reason for Curtailment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Firozabad Shikohabad Dev Auth	Firozabad	Vill. Usaayeni	800	232	568	38	26.09.18	विगत 4 वर्षों में व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी पर्याप्त लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं। पात्र लाभार्थियों का अभाव, भूमि की अनुपलब्धता एवं टी.टी.जेड. से प्रतिबन्ध हो के कारण पुनरीक्षित 568 निर्माणाधीन भवनों की परियोजना संस्तुति हेतु प्रेषित है। अतः अवशेष 232 भवन बनाया जाना सम्भव नहीं है।
7	Kanpur Dev Auth	Kanpur	Shatabdi Nagar, Sector 3 & 4, Kanpur	4,800	3,648	1,152	41	27.12.18	भूमि विवाद एवं भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में 3648 भवनों का कार्य कराया जाना संभव नहीं है।
8	Moradabad Dev Auth	Moradabad	Sonakpur	208	32	176	36	24.07.18	अनारम्भ 32 भवनों जो मा0 न्यायालय में वाद से प्रभावित है, जिसके कारण 32 भवनों के प्रस्ताव को ड्रॉप किया जाना उचित होगा।
Total				8,848	4,936	3,912			

आवास बन्धु के माध्यम से विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजनाओं के निरस्तीकरण/अभ्यर्पण के प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा दिनांक 29.05.2023 को करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार कुल 67,335 आवासों के निरस्तीकरण/अभ्यर्पण का प्रस्ताव उप-समिति के समक्ष अनुमोदन व SLSMC से अनुमोदनार्थ अग्रसारित करने हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-3बी:- भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 01 परियोजना में संशोधन की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित 66 परियोजनाओं में से कानपुर विकास प्राधिकरण में निजी विकासकर्ता, मै0 ट्रेडस्टोन लि0, की 01 परियोजना 36वीं CSMC में स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि लाख रु0 में)

अभिकरण का नाम	CSMC सं0	परियोजना का नाम	आवासों की सं0	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	परियोजना लागत
कानपुर वि0प्रा0 (मै0 ट्रेडस्टोन लि0)	36	मगरवरा (गोकुलधाम)	976	1,464.00	976.00	1,952.00	732.76	5,124.76

उक्त परियोजना में निजी विकासकर्ता, मै0 ट्रेडस्टोन लि0, द्वारा मगरवरा के खसरा संख्या-1503, 1504, 1506 एवं 1507 पर शासनादेश संख्या-10/2017/2130/आठ-1-17- 36विध/2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 976 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की परियोजना सी0एस0एम0सी0 की 36वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 को स्वीकृत हुई थी।

प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता की लिखित सहमति पर निजी विकासकर्ता की अर्नेस्ट मनी जब करते हुए पुरानी नीति 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत डी.पी.आर. को निरस्त करते हुए केन्द्रांश/राज्यांश की स्वीकृति निरस्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पत्रांक-डी/46/सचिव/न0नि0/का0वि0प्रा0/2023-24 दिनांक 19.04.2023 के माध्यम से निजी विकासकर्ता मै0 ट्रेड स्टोन लि0 की मगरवारा के खसरा संख्या-1503, 1504, 1506 एवं 1507 पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत 993 भवनों की नई डीपीआर स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। यह भी अवगत कराया गया कि निजी विकासकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2021 को रू0 33.47 लाख अर्नेस्ट मनी के रूप में पुनः जमा भी करा दिया गया है।

आवासन एवं शहरी नियोजन मंत्रालय के पत्र संख्या-N-11011/37/2021-HFA-VI-UD (E-9111947) दिनांक 17 अगस्त, 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसार अवगत कराया गया है:-

“..... Union Cabinet has approved continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban (PMAY-U) up to 31 December 2024 with all the verticals, except Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) vertical. CLSS vertical for EWS/LIG under PMAY-U was up to 31 March 2022.

The funding pattern and implementation methodology of the scheme will remain the same. During the extended period, no additional houses will be sanctioned. However, within an overall ceiling of 122.69 lakh houses sanctioned till 31 March 2022, States/Union Territories may be sanctioned houses under BLC vertical against curtailment of non-starter houses under BLC, AHP and ISSR verticals of PMAY-U.”

उपरोक्त प्रस्ताव कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के सम्बंध में दिनांक 17.05.2023 को प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्देश दिये गये थे कि 36वीं सी0एस0एम0सी0 में स्वीकृत उपरोक्त परियोजना को वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना के अनुसार संशोधित किये जाने का प्रस्ताव SLSMC के अनुमोदनोपरान्त प्रस्तुत किया जाये।

उक्त के आलोक में प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा किया गया एवं सी0एस0एम0सी0 की 36वीं बैठक में मगरवारा के खसरा संख्या-1503, 1504, 1506 एवं 1507 पर स्वीकृत 976 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की परियोजना को संशोधित करते हुये 993 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की प्रस्तावित परियोजना के अनुसार अनुमोदन एवं उसके उपरान्त भारत सरकार में आवश्यक संशोधन कराये जाने हेतु राज्य सरकार की SLSMC के समक्ष स्वीकृति/ विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्तानुसार 36वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना में संशोधन का प्रस्ताव SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उप-समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-4:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के अन्तर्गत 19 जनपदों की 152 परियोजनाओं में 9,716 अपात्रों के अभ्यर्पण/ कर्टेलमेंट की डी0पी0आर0 के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 19 जनपदों की 152 परियोजनाओं में 9,716 अपात्रों के कर्टेलमेंट/अभ्यर्पण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष झुंडा के हस्ताक्षरोपरान्त डीपीआर प्रेषित की गयी है, जिसमें विभिन्न कारणों से अपात्र पाये गये हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (64वीं सीएसएमसी तक) में स्वीकृत बीएलसी-एन की

128 परियोजनाओं में 80,071 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 70,794 लाभार्थी पात्र तथा 9,277 अपात्र हैं। बीएलसी-ई की 24 परियोजनाओं में 3,686 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 3,247 लाभार्थी पात्र तथा 439 अपात्र हैं। करटेलेमेन्ट/अभ्यर्पण के मुख्य कारण निम्नवत् हैं-

क्र.सं.	अपात्रता के कारण	अपात्रों की संख्या
1	भूमि विवाद/भू-स्वामित्व सम्बन्धी वांछित प्रपत्र उपलब्ध न होना	993
2	अन्य स्थान पर चले जाना	2361
3	PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास/अधिक आय)	4711
4	लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त कोई नॉमिनी न होना	161
5	आवास बनाने के इच्छुक नहीं	1095
6	अन्य घटक में लाभान्वित	395
	योग	9716

जनपदों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव उप-समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(घनराशि ₹० लाख में)

घटक	परि० की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
BLC(N)	128	80071	70794	9277	2,89,131.945	2,55,472.854
BLC(E)	24	3686	3247	439	8,981.880	7,936.261
Total	152	83757	74041	9716	298113.825	263409.115

(घनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परि० की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
	BLC-N						
1	Aligarh	1	207	0	207	786.600	0.000
2	Ayodhya	25	11943	11228	715	40092.420	37692.160
3	Ballia	4	2658	1904	754	10100.400	7235.200
4	Banda	1	162	151	11	615.600	573.800
5	Bareilly	3	1338	1085	253	5084.400	4123.000
6	Bulandshahr	13	13509	11151	2358	51445.920	42466.030
7	Farrukhabad	8	7285	6555	730	24455.590	22005.010
8	Fatehpur	1	2247	1712	535	7543.130	5747.150
9	G. B. Nagar	8	825	808	17	3141.830	3077.080
10	Ghaziabad	3	2519	2058	461	9593.040	7837.410
11	Ghazipur	1	2137	551	1586	7180.320	1851.360
12	Jhansi	18	7422	7358	64	28265.302	28021.568
13	Lakhimpur Kheri	20	7114	7025	89	24895.993	24592.266
14	Maharajganj	2	4333	4253	80	16465.400	16161.400
15	Muzzaffarnagar	3	1765	1507	258	6721.590	5739.060
16	Pratapgarh	11	6243	6219	24	20957.630	20877.050
17	Sant Kabir Nagar	2	3223	2599	624	12247.400	9876.200
18	Shahjahanpur	2	4708	4254	454	17890.400	16165.200
19	Shamli	2	433	376	57	1648.980	1431.910
	Total BLC-N	128	80071	70794	9277	289131.945	255472.854

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परि० की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
	BLC-E						
1	Ayodhya	5	686	605	81	1607.960	1418.870
2	Ballia	5	770	532	238	1889.620	1305.414
3	Farrukhabad	1	287	286	1	727.170	724.630
4	G.B. Nagar	2	66	64	2	152.000	147.600
5	Jhansi	1	267	266	1	657.820	655.360
6	Lakhimpur Kheri	8	1128	1102	26	2777.740	2718.593
7	Maharajganj	1	36	0	36	70.740	0.000
8	Sant Kabir Nagar	1	446	392	54	1098.830	965.794
	Total BLC-E	24	3686	3247	439	8981.88	7936.261
	Grand Total	152	83757	74041	9716	298113.825	263409.115

अतः उपरोक्तानुसार बी०एल०सी० (नया) घटक के अन्तर्गत 128 परियोजनाओं में 9,277 अपात्र एवं बी०एल०सी० (विस्तार) घटक के अन्तर्गत 24 परियोजनाओं में 439 अपात्र, कुल 152 परियोजनाओं में 9,716 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण के प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-5:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत नव सृजित निकायों, सीमा विस्तारित क्षेत्रों, ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए नए आवासों के निर्माण हेतु डी०पी०आर० के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त बी०एल०सी०-एन घटक के अन्तर्गत 18 जनपदों की नव सृजित निकायों, सीमा विस्तारित क्षेत्रों, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए 19 जनपदों से 35 परियोजनाओं में 20,914 आवासों की डी०पी०आर० प्राप्त हुई है। डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं०-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही नव सृजित निकाय एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों की डीपीआर हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि डीपीआर में केवल नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों में निवासित लाभार्थी ही सम्मिलित हैं।

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 49,579.515 लाख है, जिसमें केन्द्रांश ₹ 20,443.50 लाख, राज्यांश ₹ 13,629.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान ₹ 15,507.015 लाख सम्मिलित है। उपरोक्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है। उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है:-

तालिका-5(क)

(Amt. in laes)

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
1. नव सृजित निकाय								
1	Amroha	Saidnagli	129	193.50	129.00	167.70	490.20	4
2	Ayodhya	Maa Kamakhya Devi	330	495.00	330.00	282.80	1,107.80	3
3	Farrukhabad	Khimsepur	181	271.50	181.00	155.11	607.61	3
4	Farrukhabad	Sankisa Basantpur	174	261.00	174.00	149.11	584.11	3
5	Gorakhpur	Ghaghsara	808	1212.00	808.00	1,057.08	3,077.08	4

S. No.	District	ULB-Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
6	Mainpuri	Barnahal	70	105.00	70.00	60.20	235.20	3
7	Mau	Kurthijafarpur	668	1002.00	668.00	574.48	2,244.48	3
8	Pratapgarh	Gadwara	251	376.50	251.00	215.10	842.60	3
9	Pratapgarh	Mandhata	128	192.00	128.00	109.69	429.69	3
10	Sant Kabir Nagar	Dharansinghwa	198	297.00	198.00	257.40	752.40	4
11	Sant Kabir Nagar	Haisar Bazar	230	345.00	230.00	197.80	772.80	3
Total			3167	4750.50	3167.00	3,226.47	11,143.97	
2. सीमा विस्तारित क्षेत्र								
12	Amroha	Amroha	1210	1815.00	1210.00	1,573.00	4,598.00	4
13	Chitrakoot	Chitrakoot Dham (Karwi)	697	1045.50	697.00	599.42	2,341.92	3
14	Gorakhpur	Gola Bazar	916	1374.00	916.00	1,198.38	3,488.38	4
15	Muzaffarnagar	Khatauli	740	1110.00	740.00	968.12	2,818.12	4
Total			3563	5344.50	3563.00	4,338.92	13,246.42	
3. ऑनलाइन								
16	Hathras	Hathras	20	30.00	20.00	17.20	67.20	3
17	Hathras	Sadabad	2	3.00	2.00	1.72	6.72	3
18	Sitapur	Sitapur	104	156.00	104.00	89.13	349.13	3
19	Unnao	Gangaghat	4	6.00	4.00	3.43	13.43	3
Total			130	195.00	130.00	111.48	436.48	
4. ऑफलाइन, ऑनलाइन								
20	Ghaziabad	Loni	526	789.00	526.00	688.18	2,003.18	4
21	Unnao	Unnao	622	933.00	622.00	533.04	2,088.04	3
Total			1148	1722.00	1148.00	1221.22	4,091.22	
5. सीमा विस्तारित क्षेत्र, ऑनलाइन								
22	Ghaziabad	Ghaziabad	702	1053.00	702.00	918.41	2,673.41	4
Total			702	1053.00	702.00	918.41	2,673.41	
6. सीमा विस्तारित क्षेत्र, ऑफलाइन								
23	Prayagraj	Prayagraj	1616	2424.00	1616.00	1,384.87	5,424.87	3
Total			1616	2424.00	1616.00	1,384.87	5,424.87	
7. सीमा विस्तारित क्षेत्र, ऑफलाइन, ऑनलाइन								
24	Ghaziabad	Muradnagar	557	835.50	557.00	728.70	2,121.20	4
Total			557	835.50	557.00	728.70	2,121.20	4
8. ऑफलाइन								
25	Amroha	Dhanaura	116	174.00	116.00	150.80	440.80	4
26	Amroha	Hasanpur	179	268.50	179.00	232.70	680.20	4
27	Amroha	Naugawan Sadat	86	129.00	86.00	111.80	326.80	4
28	Ghaziabad	Dasna	171	256.50	171.00	223.71	651.21	4
29	Ghaziabad	Modinagar	88	132.00	88.00	115.13	335.13	4
30	Gonda	Colonelganj	3	4.50	3.00	3.90	11.40	4
31	Gonda	Gonda	2	3.00	2.00	2.60	7.60	4
32	Jalaun	Kalpi	315	472.50	315.00	412.10	1,199.60	4
33	Jalaun	Konch	291	436.50	291.00	380.70	1,108.20	4
34	Rampur	Rampur	1495	2242.50	1495.00	1,943.50	5,681.00	4
Total			2746	4119.00	2746.00	3,576.94	10,441.94	
Grand Total			13629	20443.50	13629.00	15,507.02	49,579.52	

अतः उपरोक्तानुसार कुल 13629 आवासों की डीपीआर SLSMC से अनुमोदनार्थ अग्रसारित करने हेतु उप-समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

अवगत कराया गया कि उप-समिति की गत बैठक दिनांक 23.03.2023 में सहारनपुर नगर निगम की 7,285 आवासों की डीपीआर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से टीम गठित कर जाँच कराते हुए पुनः प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में प्रश्नगत डीपीआर की जाँच मुख्यालय स्तर पर गठित टीम से करायी गयी है, जिसमें रैंडम रूप से चिन्हित 5 प्रतिशत (397) लाभार्थियों का सत्यापन किया गया एवं सभी लाभार्थी पात्र पाए गए एवं अधिकतर लाभार्थी सीमा विस्तारित क्षेत्र में निवासित थे। उक्त डीपीआर का विवरण निम्नवत् है-

तालिका-5(ख)

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone	% Coverage
1	Saharanpur	Saharanpur NN	7,285	10927.50	7285.00	9530.75	27743.25	4	12.30

अतः उक्त के क्रम में प्रश्नगत सहारनपुर नगर निगम की 7,285 आवासों की डीपीआर एवं तालिका-5(क) में दर्शाये गये 13,629 आवासों कुल 20,914 आवासों की डीपीआर SLSMC से अनुमोदनार्थ अग्रसारित करने हेतु उप-समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

अवगत कराया गया कि सीएसएमसी की 66वीं बैठक दिनांक 10.05.2023 में 42,413 आवासों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें 13,677 आवासों का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, जिसका कारण निम्नवत् दर्शाया गया-

"Few of the cities proposals submitted by the State Government have not been included in agenda. It has been noticed that large percentage of families in those cities has already taken benefit under the PMAY(U). State Govt. should review the reasons and resubmit proposals if needed. State should focus more on cities having less beneficiaries/population ratio than state average."

उक्त के आलोक में तालिका-5(क) व 5(ख) में उल्लिखित 20,914 आवासों के प्रस्तावों का आंकलन किया गया। नवसृजित निकायों, सीमा विस्तारित क्षेत्र वाले निकाय, जहाँ वर्तमान प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 20 प्रतिशत से कम हो, एवं अन्य सभी निकाय, जहाँ वर्तमान प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 10 प्रतिशत से कम हो, से प्राप्त प्रस्तावों की ही स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी।

उक्त के अतिरिक्त 18 जनपदों से 51 निकायों की परियोजनाओं में 27,428 नए आवासों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 16 परियोजनाओं में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक हो रही है, जिनको छोड़ते हुए 35 परियोजनाओं में 20,290 आवासों की डीपीआर उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें सीमा विस्तार वाले ऐसे निकाय, जहाँ कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक हो रही है एवं अन्य सभी ऐसे निकाय, जहाँ कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक हो रही है, सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

तालिका-5(ग)

(Amt. in lacs)								
S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
1. ऑफलाइन (10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत)								

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
1	Amroha	Bachhraon	150	225.00	150.00	195.00	570.00	4
2	Amroha	Joya	105	157.50	105.00	136.50	399.00	4
3	Amroha	Ujhari	125	187.50	125.00	162.50	475.00	4
4	Banda	Banda	3951	5926.50	3951.00	3,397.86	3,275.36	2
5	Gorakhpur	Gorakhpur	3524	5286.00	3524.00	4,610.34	3,420.34	4
6	Gorakhpur	Mundera Bazar	192	288.00	192.00	251.19	731.19	4
7	Gorakhpur	Pipiganj	82	123.00	82.00	107.28	312.28	4
8	Hamirpur	Rath	820	1230.00	820.00	1,066.00	3,116.00	2/BCS
9	Jalaun	Jalaun	746	1119.00	746.00	975.96	2,840.96	4
10	Jalaun	Rampura	281	421.50	281.00	367.62	1,070.12	4
11	Kannauj	Kannauj	741	1111.50	741.00	635.02	2,487.52	3
12	Raebareli	Parsadepur	79	118.50	79.00	67.70	265.20	3
13	Raebareli	Salon	46	69.00	46.00	39.42	154.42	3
14	Rampur	Bilaspur	508	762.00	508.00	660.40	1,930.40	4
15	Chitrakoot	Mau	258	387.00	258.00	221.88	866.88	2
Total			11608	17412.00	11608.00	12,894.67	21,914.67	
2. ऑनलाइन (10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत)								
16	Hathras	Purdilnagar	2	3	2	1.72	6.72	3
Total			2	3	2	1.72	6.72	
3. सीमा विस्तारित क्षेत्र, ऑफलाइन (10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत)								
17	Banda	Baberu	506	759	506	435.16	1,700.16	2
Total			506	759	506	435.16	1,700.16	
4. ऑफलाइन (20 प्रतिशत से अधिक)								
18	Banda	Atarra	751	1126.5	751	645.86	2523.36	2
19	Banda	Naraini	400	600	400	344	1344	2
20	Hamirpur	Hamirpur	809	1213.5	809	1051.7	3074.2	2/BCS
21	Hamirpur	Sumerpur	850	1275	850	1105	3230	2/BCS
22	Kaushambi	Ajhuwa	263	394.5	263	225.38	882.88	2
23	Kaushambi	Sirthu	267	400.5	267	228.81	896.31	2
24	Prayagraj	Phulpur	275	412.5	275	235.66	923.16	3
25	Rampur	Tanda	530	795	530	689	2014	4
26	Sitapur	Misrikh-cum-Neemsar	848	1272	848	726.72	2846.72	3
27	Sitapur	Sidhauri	426	639	426	365.07	1430.07	3
28	Sitapur	Tambaur-Cum-Ahmadabad	590	885	590	505.62	1980.62	3
29	Unnao	Rasulabad	147	220.5	147	125.98	493.48	3
Total			6156	9234	6156	6248.80	21638.80	
5. ऑनलाइन (20 प्रतिशत से अधिक)								
30	Hathras	Mendu	2	3	2	1.72	6.72	3
31	Lakhimpur Kheri	Paliya Kalan	173	259.5	173	226.331	658.831	4
32	Sitapur	Hargaon	26	39	26	22.28	87.28	3
33	Unnao	Maurawan	6	9	6	5.14	20.14	3
Total			207	310.5	207	255.471	772.971	
6. सीमा विस्तारित क्षेत्र, ऑनलाइन (20 प्रतिशत से अधिक)								
34	Ayodhya	Rudauli	602	903	602	515.9	2020.9	3
Total			602	903	602	515.9	2020.9	
7. ऑनलाइन, ऑफलाइन (20 प्रतिशत से अधिक)								
35	Unnao	Bangarmau	1209	1813.5	1209	1036.09	4058.59	3

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
Total			1209	1813.5	1209	1036.09	4058.59	3
Grand Total			20290	30435.00	20290.00	21387.81	72112.81	

अतः उपरोक्तानुसार कुल 20,290 आवासों की डीपीआर SLSMC से अनुमोदनार्थ अग्रसारित करने हेतु उप-समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

नोट:

उप-समिति द्वारा उपरोक्तानुसार Curtailment/अभ्यर्पण एवं नए आवासों के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 14,76,880 हो जाएगी।

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा दिनांक 25.03.2023 तक स्वीकृत आवास (अ)	14,45,392
दिनांक 25.03.2022 से अब तक प्राप्त Curtailment/अभ्यर्पण (ब)	9,716
दिनांक 25.03.2023 से अब तक प्राप्त नए आवासों की डीपीआर (स)	41,204
उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (अ-ब+स)	14,76,880

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

**उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग**

संख्या:-930/69-1-2023-14(23)/2023


लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।
16. गार्ड फाईल।



(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।